



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) โทร ๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

ที่ สน ๐๐๑๘.๓/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหาหรือการของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

### ๑. ต้นเรื่อง

๑.๑ ตาม หนังสือที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ที่ สน ๑๒๑๘/๒๗๐๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องหาหรือของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำตามสัญญา โดยที่ทำการปกครองอำเภอ คำตากล้า ได้ตกลงซื้อ/ขายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ กับ บริษัท ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น หกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และครบกำหนดในสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน ๑ งวด โดยเงื่อนไขการเบิกจ่าย มีข้อกำหนดว่าผู้ขาย ส่งมอบหนังสือการอนุญาตเชื่อมต่อระบบจัดไฟฟ้า หนังสือการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จนแล้วเสร็จ ต่อมา ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิการปรับ ตามสัญญา จากบริษัทดังกล่าว ว่า บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง บนหลังคาอาคาร ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ครบถ้วน ถูกต้อง และเรียบร้อยตรงตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว แต่ ยังไม่อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองอนุญาตขนานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงทำให้คณะกรรมการ ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาดังกล่าวที่ทำการปกครองอำเภอคำ ตากล้า จึงขอหาหรือว่ากรณีดังกล่าวสามารถของด หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำตามสัญญาได้หรือไม่

๑.๒ ตาม หนังสือกรรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/๓๙๗๕๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องขอหาหรือของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำตามสัญญา กรรมการปกครองพิจารณาแล้ว การงดหรือ ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำตามสัญญาหรือข้อตกลง จำกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างใด อย่างหนึ่งตาม มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุผลเกิดขึ้นจริง ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอหาหรือกรมบัญชีกลางว่า ความเห็นของกรรมการปกครองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ที่ กค (อกจ) ๐๔๐๕.๓/๑๑๙๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อกจ.) ได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ พิจารณา เห็นว่า ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนเพียงพอในการพิจารณา จึงขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสาร๑)

๒.๒ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ขอให้ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๒.๒.๑ การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นหน้าที่ของจังหวัดฯ หรือผู้รับจ้าง

๒.๒.๒ การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินการขออนุญาต โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการอย่างไร

๒.๒.๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการขออนุญาต รวมถึงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้หรือไม่ อย่างไร และการดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบฯ กับ กฟภ. เป็นไปตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร โปรดอธิบายโดยละเอียด

๒.๒.๔ การดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบฯ จาก กฟภ. ล่าช้าในขั้นตอนใดตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการกถันกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสกลนครจึงขอความร่วมมือจากที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ในการดำเนินการและจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว



(นายเอกภพ โสภณ)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



(นางอัมพร หลาวเงิน)

เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

# ด่วนที่สุด



ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหารือการขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา  
เรียน นายอำเภอคำตากล้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (อกจ) ๐๔๐๕.๓/๑๑๙๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตาม หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ที่ กค (อกจ) ๐๔๐๕.๓/๑๑๙๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อกจ.) ได้ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ พิจารณา  
เห็นว่า ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนเพียงพอในการพิจารณา จึงขอให้ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า  
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ขอให้ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ชี้แจงข้อเท็จจริง  
เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑ การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบ  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นหน้าที่ของ  
จังหวัดฯ หรือผู้รับจ้าง

๒ การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบ  
ของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินการขออนุญาต โดยมีขั้นตอนและ  
ระยะเวลาดำเนินการอย่างไร

๓ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดแผนการ  
ดำเนินงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการขออนุญาต รวมถึงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้หรือไม่  
อย่างไร และการดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบฯ กับ กฟภ. เป็นไปตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว  
หรือไม่ อย่างไร โปรดอธิบายโดยละเอียด

๔ การดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบฯ จาก กฟภ. ล่าช้าในขั้นตอนใดตาม  
แผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสกลนครจึงขอความร่วมมือจากที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ในการดำเนินการและจัดส่งข้อมูล ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกภพ โสภณ)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๖๖

๒๒ ๒๒๖



<input type="radio"/> ปล.	( )	นคร
<input type="radio"/> ผ.ค.	( )	4933
<input checked="" type="radio"/> ก.	( )	- 3 เม.ย. 2568
<input type="radio"/> อ.	( )	1353
เรื่อง	แจ้ง	วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๘

ที่ กค (อกจ) ๐๔๐๕.๓/๖๑๙๓๖

คณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหาหรือการของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ส่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๐๙๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสกลนคร แจ้งว่า จังหวัดฯ โดยที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ได้ว่าจ้างบริษัท ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ เป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๐๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือเลขที่ ดี.ดี.๖๗/อ/๐๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา และได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ใช้วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง และเรียบร้อยตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่อาจตรวจรับงานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจาก กฟภ. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยการขออนุญาตดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับอนุญาตและส่งมอบงานตามสัญญาได้เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จังหวัดฯ จึงขอหารือว่า ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตจาก กฟภ. และสำนักงาน กกพ. จังหวัดฯ จะสามารถพิจารณาขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาได้หรือไม่อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อกจ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนเพียงพอในการพิจารณา จึงขอให้จังหวัดสกลนครชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังนี้

๑. การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นหน้าที่ของจังหวัดฯ หรือผู้รับจ้าง

๒. การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบของ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดในการดำเนินการขออนุญาต โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการอย่างไร

๓. ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการขออนุญาต รวมถึงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนไว้หรือไม่ อย่างไร และการดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อบริษัทฯ กับ กฟภ. เป็นไปตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร โปรดอธิบายโดยละเอียด

๔. การดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อบริษัทฯ จาก กฟภ. ล่าช้าในขั้นตอนใดตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ อภจ. ทราบภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

Yon

(นางสาวบุศรา ลำพูน)

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

P. 310

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๓/๓๙๗๕๕



- ปก. ( )
- ผ.ค. ( )
- กง. ( )
- นิติกร ( )

ที่ทำการปกครองจังหวัด	.....
เลขที่	5560
วันที่	๘ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา	.....

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

เสียมตราจังหวัด

เลขที่ 5847

วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา 13.46 น.

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรื้อการของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๐๙๐๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามที่จังหวัดสกลนครแจ้งว่า ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า ได้รับหนังสือของสงวนสิทธิ การปรับตามสัญญาจากบริษัท ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ว่า บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอคำตากล้า โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้อง และเรียบร้อยตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแล้วทุกประการ แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขนานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอไปเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ จึงทำให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับงานได้ และบริษัทฯ ได้ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา จึงขอหารือว่า ผู้รับจ้างยังดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขนานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาได้หรือไม่ อย่างไร นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้อต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ และเหตุดังกล่าวต้องส่งผลกระทบต่อ คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ โดยการขยายเวลา ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงจะใช้ในกรณีที่ยังไม่ครบกำหนดและยังไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น ส่วนการงด หรือลดค่าปรับจะใช้ในกรณีที่สัญญาคงกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว จากกรณีดังกล่าวสัญญาซื้อขายได้พ้น กำหนดส่งมอบแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้าเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง และต้องเป็นผู้ขอใช้บริการขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบ โครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อม รายละเอียดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามระเบียบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมานายอำเภอคำตากล้าได้ มอบอำนาจให้ผู้ขายไปดำเนินการขออนุญาตการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และผู้ขายได้ดำเนินการยื่นคำขอเชื่อมระบบฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณารับเชื่อมต่อบระบบ โครงข่ายไฟฟ้าไปยังผู้ขอใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ หากที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้าทราบ อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะต้องดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ดำเนินการล่าช้า ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบหนังสือการอนุญาตเชื่อมต่อบระบบจัดการ ไฟฟ้าฯ และทำการเชื่อมต่อบระบบจัดการไฟฟ้าฯ จนแล้วเสร็จตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว จึงมีความเห็นว่ เหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ สามารถงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้


/ตามพระราชบัญญัติ...

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ โดยให้อยู่ใน  
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ  
ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขอ  
หารือกรมบัญชีกลางว่า ความเห็นของกรมการปกครองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้  
จังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท



(ภพชนก ชลาณุเคราะห์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙



ที่ สน ๑๒๑๘/๒๗/๐๖

ที่ว่าการอำเภอคำตาก้า  
ถนนพังโคน-บึงกาฬ สน ๔๗๒๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ทารือการของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด เลขที่ ดี.ดี.๖๗/๑/๐๓  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนาสัญญาซื้อขาย จังหวัดสกลนครโดยที่ทำการปกครองอำเภอคำตาก้า  
เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดสกลนครโดยที่ทำการปกครองอำเภอคำตาก้า ได้ตกลงซื้อ/ขาย  
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอคำตาก้า  
จังหวัดสกลนคร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ กับบริษัท ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ตามสัญญาซื้อ/ขาย  
เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
ระยะเวลาในการส่งมอบ ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และครบกำหนดส่งมอบในวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งร่างรายละเอียดขอบเขตของงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายนี้ ข้อ ๙ กำหนดวง  
งานและการจ่ายเงิน ได้แบ่งวงงานออกเป็น ๑ วงด โดยในเงื่อนไขการเบิกจ่ายวงดที่ ๑ มีข้อกำหนดว่า  
ผู้ขายส่งมอบหนังสือการอนุญาตเชื่อมต่อระบบจัดการไฟฟ้า หนังสือการอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และทำการเชื่อมต่อระบบจัดการไฟฟ้า จนแล้วเสร็จ

อำเภอคำตาก้า ได้รับหนังสือขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา จากบริษัท  
ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ว่า บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
บนหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอคำตาก้า โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง และเรียบร้อยตามเงื่อนไข  
แห่งสัญญาแล้วทุกประการ แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขนานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินยื่นคำขอไปในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ จึงทำให้คณะกรรมการตรวจรับ ไม่สามารถ  
ตรวจรับงานได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
อำเภอคำตาก้าจึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวสามารถของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา  
ได้หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณณวิชญ์ กุลตั้งคะวนิชย์)  
นายอำเภอคำตาก้า

ที่ทำการปกครองอำเภอ  
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
งานการเงินและการบัญชี  
โทร. ๐-๔๒๗๙-๖๐๕๕